

**Determinazione Dirigenziale n° 2055/2023****SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI  
Proposta n° 1883/2023**

**OGGETTO: SPBS 45 BIS GARDESANA OCCIDENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 28+100 E AL KM 22+851 NEI COMUNI DI MANERBIO E BASSANO BRESCIANO - CUP H27H19002110003. CIG 83740379EF. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ESEGUITI DA IMPRESA NEVADA SRL**

IL DIRIGENTE

**Richiamati:**

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente n. 200 del 07/06/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025 e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO 49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale- OBG 49.001 "interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati negli anni antecedenti a quello in corso" ;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente n° 226 dell'11/07/2023;

**Preso atto che**, il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Accertata** l'assegnazione all'intervento in oggetto del CIG **83740379EF** e del CUP H27H19002110003.

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n° 1178 dell'1/9/2020 venne definitivamente aggiudicato l'intervento in oggetto all'operatore economico NEVADA SRL, con sede in TRENTOLE DUCENTA (ce) in Via Nevada, 7 – C.F./P.IVA 04363000615 per un importo contrattuale di € 174.690,90 (di cui € 15.000,00

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA;

- il contratto d'appalto venne stipulato in data 30/9/2020 e registrato al n° 88 di rep.Part. della Provincia;

- in data 7/10/2020 il Direttore dei Lavori, ing. Adriano Reggia, effettuò la consegna dei lavori a norma dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, come da verbale in pari con ultimazione degli stessi fissata per il 26/01/2021;

- con determinazione dirigenziale n°276 del 24/2/2022 si dispose ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, la risoluzione del contratto d'appalto n° 88 di Rep.Part. stipulato con l'operatore economico NEVADA SRL;
- con determina dirigenziale n° 1869 del 19/10/2022 si approvò lo stato di consistenza dei lavori, redatto da Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dott. ing. Adriano Reggia, relativi all'intervento di che trattasi eseguiti alla data del 16/03/2022 dall'appaltatore NEVADA SRL in forza contratto d'appalto stipulato in data 30/9/2020 e registrato al n° 88 di rep.Part. quantificati come segue::

Lavori eseguiti a tutto il 16/03/2022 (al netto del ribasso d'asta offerto) €. 68.423,41

Oneri per la sicurezza €. 8.195,24

Compensazione prezzi ai sensi del D.L. 73/2021 ART. 1 septies

(Calcolati come da D.M. 11/11/2021 rettificato in data 7/12/2021) €. 1.385,93

TOTALE STATO DI CONSISTENZA €. 78.004,58

Penali applicati (10% importo contrattuale) €. 17.523,01

- l'appaltatore sottoscrisse in data 26/05/2022 il suddetto stato di consistenza con riserve;
- con nota P.G. 126071/2022 del 7/7/2022 il Direttore dei Lavori fece pervenire la relazione riservata sulle riserve di Nevada SRL apposte sullo stato di consistenza;
- con nota P.G. 175609/2022 del 26/9/2022 veniva notificato l'atto di citazione in giudizio proposto dall'appaltatore avverso la risoluzione contrattuale e per il pagamento dei lavori eseguiti, dei danni derivanti dalla risoluzione contrattuale e delle riserve apposte allo stato di consistenza dei lavori.

#### **Considerato che:**

- con determinazioni dirigenziali nn° 1987 del 4/11/2022 – 1986 del 4/11/2022 e 2003 dell'8/11/2023 sono stati appaltati i lavori di completamento rispettivamente inerenti la posa delle barriere stradali, la posa dei giunti di dilatazione e le opere edili per il completamento dell'intervento;

- con determinazioni dirigenziali nn° 1473 del 11/7/2023, 1485 dell'11/7/202 e 1467 del10/7/2023 è stato approvato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei tre interventi di completamento dell'intervento sopra specificati;

- in data 30/6/2023 il Direttore dei Lavori dott. ing. Adriano Reggia ha redatto il conto finale dei lavori eseguiti dall'Impresa Nevada SRL quantificandoli in €. 74.598,66 oltre €. 1.385,96 per compensazioni prezzi materiali e parziale accoglimento della riserva n° 2 apposta sullo stato di consistenza per €. 3.284,23 deducendo la penale per ritardo per €. 17.469,09 e i maggiori oneri per riappalto lavori di completamento per €. 54.999,13 per un totale da riconoscere a saldo all'impresa di €. 6.800,60;

- in data 30/6/2023 il Direttore dei Lavori, dott. ing. Adriano Reggia, ha emesso il certificato di Documento firmato digitalmente

regolare esecuzione dell'intervento con riconoscimento del residuo credito dell'Impresa Nevada SRL, così come quantificato nel conto finale, di €. 6.800,60:

- con nota P.G. 160245 del 23/8/2023 il suddetto conto finale è stato trasmesso alla Nevada SRL per la relativa sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento;

- con nota P.G. 160961 del 24/8/2023 la Nevada Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, ha riscontrato la sopra citata nota diffidando questa Amministrazione al pagamento dei lavori contabilizzati a tutto il 16.3.2022 fermo tutti i danni patiti;

**Preso atto** che l'accordo bonario ex art. 208 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non è stato attivato stante il ricorso giurisdizionale promosso dalla Nevada Srl;

#### **Richiamati infine:**

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti;

- l'art. 107, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

#### **DETERMINA**

1. di approvare il conto finale, redatto in data 30/6/2023 dal Direttore dei Lavori dott. ing. Adriano Reggia, dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dall'operatore economico NEVADA SRL, con sede in TRENTOLA DUCENTA (ce) in Via Nevada, 7 – C.F./P.IVA 04363000615 nel seguente importo:

- lavori eseguiti €. 74.598,66
- compensazione prezzi materiali €. 1.385,93
- accoglimento parziale riserva n° 2 apposta su stato

di consistenza dei lavori € 3.284,23

a dedurre:

- penali per ritardo € -17.469,09
- maggiori oneri per riappalto lavori di completamento €. -54.999,13
- **Residuo credito dell'impresa €. 6.800,60**

2. di riconoscere il parziale accoglimento della riserva n° 2 apposta sullo stato di consistenza dei lavori eseguiti per l'importo indicato nel conto finale, pari ad €. 3.284,23, rigettando pertanto le riserve n° 1 e n° 3;

3. approvare il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di che trattasi che conferma in €. 6.800,60 il residuo credito dell'impresa Nevada Srl;

4. di provvedere con separato atto al pagamento del residuo credito sopra specificato previsa emissione della relativa fattura e verifiche di legge.

Brescia, li 18-09-2023

II DIRIGENTE  
PIERPAOLA ARCHINI