



STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Ing. GIANFRANCO CALDERONI
Piazza Libertà n. 22, 24026 LEFFE (Bg)
Tel. e Fax. (035) 731.667 e-mail: calderoni.gf@gmail.com
Partita IVA : 00390780161 - Codice Fiscale : CLD GFR 46M26 E509R
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 915
Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori al n. 1357

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI

Fase Lavorativa		Data inizio ipotetico	Data fine	Durata (giorni)	Giorni completati	Giorni rimanenti	Percentuale dei lavori
1	Installazione cantiere	01/02/2018	03/02/2018	2	0,00	2,00	0%
2	Rimozione sanitari, termosifoni... P1	02/02/2018	06/02/2018	4	0,00	4,00	0%
3	Rimozione sanitari, termosifoni... PT e PINT	06/02/2018	10/02/2018	4	0,00	4,00	0%
4	Rimozione impianto elettrico P1	06/02/2018	11/02/2018	5	0,00	5,00	0%
5	Rimozione impianto elettrico PT e PINT	11/02/2018	18/02/2018	7	0,00	7,00	0%
6	Disfacimento controsoffitto P1	11/02/2018	14/02/2018	3	0,00	3,00	0%
7	Disfacimento controsoffitto PT e PINT	14/02/2018	17/02/2018	3	0,00	3,00	0%
8	Demolizione tavolati ed intonaco interno P1	17/02/2018	27/02/2018	10	0,00	10,00	0%
9	Realizzazione tavolati interni P1	27/02/2018	06/03/2018	7	0,00	7,00	0%
10	Realizzazione intonaco rustico e armato P1	06/03/2018	16/03/2018	10	0,00	10,00	0%
11	Realizzazione impianti elettrici P1	16/03/2018	30/03/2018	14	0,00	14,00	0%
12	Realizzazione impianti idrotermosanitari P1	16/03/2018	30/03/2018	14	0,00	14,00	0%
13	Realizzazione intonaco civile P1	30/03/2018	04/04/2018	5	0,00	5,00	0%
14	Demolizione tavolati ed intonaco interno PT e PINT	16/03/2018	06/04/2018	21	0,00	21,00	0%
15	Rimozione pavimento e realizz. Vespaio PT e PINT	06/04/2018	16/04/2018	10	0,00	10,00	0%
16	Realizzazione pavimentazione in cls PINT	16/04/2018	18/04/2018	2	0,00	2,00	0%
17	Realizzazione tavolati interni PT e PINT	18/04/2018	25/04/2018	7	0,00	7,00	0%
18	Realizzazione intonaco rustico e armato PT e PINT	25/04/2018	16/05/2018	21	0,00	21,00	0%
19	Realizzazione impianti elettrici PT e PINT	16/05/2018	06/06/2018	21	0,00	21,00	0%
20	Realizzazione impianti idrotermosanitari PT	16/05/2018	30/05/2018	14	0,00	14,00	0%
21	Realizzazione intonaco civile PT e PINT	06/06/2018	16/06/2018	10	0,00	10,00	0%
22	Rimozione rivestimenti facciata	23/03/2018	26/03/2018	3	0,00	3,00	0%
23	Realizzazione ponteggio perimetrale	26/03/2018	31/03/2018	5	0,00	5,00	0%
24	Sostituzione manto di copertura	31/03/2018	14/04/2018	14	0,00	14,00	0%
25	Disfacimento intonaco esterno	14/04/2018	12/05/2018	28	0,00	28,00	0%
26	Realizzazione intonaco strutturale	12/05/2018	09/06/2018	28	0,00	28,00	0%
27	Realizzazione controsoffitto	16/06/2018	26/06/2018	10	0,00	10,00	0%
28	Finitura pareti interne e tinteggiatura	26/06/2018	06/07/2018	10	0,00	10,00	0%
29	Posa serramenti interni	06/07/2018	09/07/2018	3	0,00	3,00	0%
30	Posa zoccolini e rivestimenti	09/07/2018	23/07/2018	14	0,00	14,00	0%
31	Finitura e tinteggiature facciate	23/06/2018	11/07/2018	18	0,00	18,00	0%
32	Rimozione ponteggio	11/07/2018	14/07/2018	3	0,00	3,00	0%
33	Rifacimento marciapiedi e scarichi acqua	14/07/2018	28/07/2018	14	0,00	14,00	0%
34	Smontaggio cantiere	28/07/2018	31/07/2018	3	0,00	3,00	0%

INIZIO CANTIERE

01/02/2018

FINE CANTIERE

31/07/2018

DURATA

180 giorni



STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Ing. GIANFRANCO CALDERONI
Piazza Libertà n. 22, 24026 LEFFE (Bg)
Tel. e Fax: (035) 731.667 e-mail: calderoni.gf@gmail.com
Partita IVA: 00390780161 - Codice Fiscale: CLD GFR 46M26 E509R
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 915
Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori al n. 1357

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI

