

ALLEGATO "A"

Comune di Montello

Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria centro sportivo per rifacimento pavimentazione palestra, rifacimento pavimentazione campo calcetto, rifacimento pavimentazione in erba sintetica ed illuminazione campo n. 2 in sabbia e altre opere minori.

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTELLO.

CANTIERE: via Ariosto, Montello (BG)

Montello, 30/11/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO BELOTTI PAOLO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP AMBROSINI ING. ENZO)

ARCHITETTO BELOTTI PAOLO


VIA FRATELLI PAGANI 5
24060 CASTELLI CALEPIO (BG)
Tel.: 3346659284 - Fax: 0307349329
E-Mail: architettop.belotti@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3										
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Preparazione delle aree	1 g			▼▼																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1	■																								
Apprestamenti del cantiere	1 g							▼▼																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g							Z1	■																			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g							Z1	■																			
Impianti del cantiere	1 g									▼▼																		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g									Z1	■																	
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g									Z1	■																	
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g									Z1	■																	
AREA INTERVENTO 1	60 g			▼																								
Demolizione muretto in c.a.	3 g																					Z1	■					
Scavo di sbancamento per plinti	3 g																							Z1	■			
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	7 g																									Z1	■	
Posa di pali per pubblica illuminazione	1 g		Z1	■																								
Getto in calcestruzzo per ripristino muretto di cinta	3 g																											
Demolizione area esodo tribune esistenti	1 g																											
Getto in calcestruzzo muretto e pavimentazione area esodo tri	3 g																											
Cordoli di fondo campo	3 g																											
Scavo a sezione ristretta	7 g																											
Posa di tubazioni in PVC e tubazioni corrugate - posa pozzet	8 g																											
Posa di cisterna accumulo acqua per irrigazione	1 g																											
Scavo a sezione obbligata	1 g																											

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Posa di pozzo perdente	2 g																					
Posa di canaletta in cemento	5 g																					
Ripristino pavimentazioni varie esterne	2 g																					
Formazione di fondazione per campo da calcio	7 g																					
Formazione di tappeto erboso sintetico	4 g																					
AREA INTERVENTO 2	4 g																					
Raschiatura meccanica di pavimentazione in PVC	3 g																					
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	1 g																					
AREA INTERVENTO 3	3 g																					
Rimozione meccanica di vecchio tappeto in erba sintetica	2 g																					
Formazione di tappeto erboso sintetico	1 g																					
LEGENDA Zona:																						
Z1 = ZONA UNICA																						

		Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54



		Settimana 14							Settimana 15							Settimana 16							Settimana 17							Settimana 18				
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124

