



PROVINCIA DI BRESCIA

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE

SETTORE DELLE STRADE

EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

I.I.S. “ B. PASCAL “

COMUNE DI MANERBIO – PROV. BRESCIA

LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ARCHIVI, LABORATORI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA	ALLEGATO	SCALA : -----
	C.R.	PRF N.
	DATA	Dicembre 2017

PROGETTO REDATTO DA

Dott. Ing. Antonio CELLA

ING. ANTONIO CELLA
Ord. Ing. Provincia di BRESCIA
N° 2735

Il responsabile unico
del procedimento

dott. Arch. Margherita COLOMBINI

VISTO: IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELLE STRADE, EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

FASE OPERATIVA		GIUGNO												SOVRAPPOSIZIONI											
		04-09			11-16			18-23			25-30			04-09			11-16			18-23			25-30		
PRIMO MESE DI LAVORO	ALLESTIMENTO CANTIERE	2	2											4											
	DEMOLIZIONI			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3										
	ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI PALESTRA					2	2	2						6											
	PAVIMENTO PALESTRE							4	4	4	4	4	2												
	RIVESTIMENTO SCALE										2	2	2												
	SMONTAGGIO IMPIANTI SU PARETI DA RIQUALIFICARE							2	2	2	2	2													
	COMPARTIMENTAZIONI PARETI DIVISORIE							2	2	2	2	2	2												
	POSA PORTE REI											2	2												
	SISTEMAZIONE EX CASA CUSTODE																								
	riparazione copertura					3	3	3	3					12											
	opere edili interne							3	3	3	3	3		15											
	adeguamento impianti										2	2	2												
	adeguamento serramenti													0											
	tinteggiatura e opere di finitura													0											
														0											
totale U/g													155												

FASE OPERATIVA		LUGLIO												SOVRAPPOSIZIONI											
		02-07				09-14				16-21				23-28				02-07				09-14			
SECONDO MESE DI LAVORO	ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI	2	2	2	2	2											10								
	FINITURE PAVIMENTI E RIVESTIMENTO SCALE					2	2	2	2	2							10								
	RIMONTAGGIO IMPIANTI SU PARETI DA RIQUALIFICARE					2	2	2	2	2							10								
	COMPARTIMENTAZIONI PARETI DIVISORIE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				20								
	POSA PORTE REI	2	2	2	2												8								
	SOSTITUZIONE INFISSI									2	2	2	2	2	2	2	20								
	SISTEMAZIONE EX CASA CUSTODE																								
	adeguamento serramenti									2	2	2					6								
	tinteggiatura e opere di finitura												2	2	2	2	10								
	OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO																								
	rimontaggio impianti a parete									2	2	2	2	2			10								
	posa zoccolini															2	10								
	tinteggiatura pareti																0								
totale U/g																	114								

FASE OPERATIVA		AGOSTO												SOVRAPPOSIZIONI											
		30-04				06-11				13-18				20-25				30-04				06-11			
TERZO MESE DI LAVORO	VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTI ELETTRICI	2	2	2	2	2											10								
	TRACCIAMENTO CAMPI DA GIOCO					2	2	2	2	2							10								
	RIMONTAGGIO IMPIANTI SU PARETI DA RIQUALIFICARE																								
	COMPARTIMENTAZIONI SIGILLATURE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					20								
	SOSTITUZIONE INFISSI	2	2	2	2	2											10								
	OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO																								
	tinteggiatura pareti	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						18								
	posa telo divisorio palestra	3	3	3													9								
	PULIZIA E SMANTELLAMENTO CANTIERE												2	2	2	2	2	10							
totale U/g														87											

TOTALE UOMINI GIORNO**356**

	<i>Da appaltare</i>	<u>Opere edili ed assistenze</u>
	<i>Da appaltare</i>	<u>Impianti elettrici</u>
	<i>Da appaltare</i>	<u>Posa pavimenti e rivestimenti</u>
	<i>Da appaltare</i>	<u>Opere di riqualificazione pareti</u>
	<i>Da appaltare</i>	<u>Opere da fabbro</u>
	<i>Da appaltare</i>	<u>Opere serramentista</u>
	<i>Da appaltare</i>	<u>Tinteggiature</u>
	<i>Da appaltare</i>	<u>Forniture speciali</u>

- ☐ **Inizio lavori**
- ☐ **Fine lavori prevista per le fasi di cui sopra**
- ☐ **Giorni totali previsti =**

04 giugno 2018

25 agosto 2018

80

Pontevico 16 dicembre 2017

IL TECNICO INCARICATO

Ing. Antonio CELLA


ING. ANTONIO CELLA
Ord. Ing. Provincia di BRESCIA
N° 2735