

ALLEGATO "A"

Comune di BRESCIA
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO AULA MAGNA - ISTITUTO MANTEGNA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA.

CANTIERE: VIA FURA N. 96 , BRESCIA (BS)

BRESCIA, 18/12/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Arch. Anselmi Paolo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia
Mazzoli dr. ing. Giovan Maria)

Arch. Anselmi Paolo

Via Tosio n. 38
25121 Brescia (BS)
Tel.: 3208226568 -
E-Mail: arch.paolo.anselmi@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	11/06/2018	11/06/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	1	1	11/06/2018	11/06/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	3	1	1	12/06/2018	12/06/2018
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affacciati sul vuoto	1	1	1	1	12/06/2018	12/06/2018
Opere per realizzazione rampe latero cemento	1	1	3	3	13/06/2018	15/06/2018
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	1	2	3	3	18/06/2018	20/06/2018
Camminamenti e chiusura cavedio	1	1	7	9	21/06/2018	29/06/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1	1	5	5	02/07/2018	06/07/2018
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	1	5	5	09/07/2018	13/07/2018
Posa della macchina di condizionamento	1	2	4	6	12/07/2018	17/07/2018
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	1	2	4	4	16/07/2018	19/07/2018
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	1	5	7	19/07/2018	25/07/2018
Realizzazione di contropareti	1	1	7	9	26/07/2018	03/08/2018
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	1	2	5	7	02/08/2018	08/08/2018
Realizzazione di controsoffitti	1	1	4	4	07/08/2018	10/08/2018
Realizzazione di impianto elettrico	1	3	6	8	20/08/2018	27/08/2018
Realizzazione di controsoffitti scale	2	1	6	8	27/08/2018	03/09/2018
Tinteggiatura di superfici interne	1	1	7	9	27/08/2018	04/09/2018
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	1	1	8	10	03/09/2018	12/09/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	2	2	13/09/2018	14/09/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = ZONA DISIMP. SCALE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = IMPRESA EDILE

2) = IDRAULICO

3) = ELETTRICISTA

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]