

REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA OMOLOGATO FIGC FINO A 1 CATEGORIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "GIANMARIO BONASSI"



Cat. Progetto Esecutivo

COMMITTENTE/Client

Comune di Cologne

Piazza Garibaldi, 31 – 25033  
Cologne (BS)



Rup. Arch. Monica Raineri

PROGETTISTI/Designers

PROGETTO B20   
PIETRO BRIANZA INGEGNERE

COLLABORATORI  
MARCO BIGNI INGEGNERE

ELABORATO/Document

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Scale

		ORDER	CATEGORY	SECTION	NUMBER
		W18-155	P.E.	GEN	H
N	SUBJECT		DATE	D	C
00	EMISSIONE		05/11/2018	B.P.	P.B.
01	EMISSIONE POST VERIFICA		09/11/2018	B.P.	P.B.
02					
03					
04					

File WK-01 Work\W18-155 Cologne – Centro Sportivo\06A PEsecutivo\6-3 Relazioni\02 Specialistiche

Task Name		Durata	05 Doc H - Crono lavori W18-155																																																120 giorni	
0	05 Doc H - Crono lavori W18-155	120 giorni																																																		
1	Installazione cantiere	1 giorno																																																		
2	OPERE EDILI	24 giorni																																																		
3	LIEVI E RIMOZIONI,DEMOLIZIONI ED OPERE ANNESSE	24 giorni																																																		
4	RIMOZIONE DOTAZIONI VARIE	1 giorno																																																		
5	RIMOZIONE RECINZIONI PERIMETRALI METALLICHE	5 giorni																																																		
6	RIMOZIONE CANCELLI	1 giorno																																																		
7	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	2 giorni																																																		
8	RIMOZIONE DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO	2 giorni																																																		
9	SCARIFICA MARCIAPIEDI E MANTI BITUMINOSI	2 giorni																																																		
10	DEMOLIZIONE MASSETTI E SOTTOFONDI IN CA	5 giorni																																																		
11	SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA	5 giorni																																																		
12	DEMOLIZIONE STRUTTRE IN CA MURETTI PERIMETRALI	8 giorni																																																		
13	SCAVO DI SBANCAMENTO	6 giorni																																																		
14	OPERE STRUTTURALI	32 giorni																																																		
15	GETTO MAGRONE DI CALCESTRUZZO	2 giorni																																																		
16	REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE TORRIFARO	15 giorni																																																		
17	REALIZZAZIONE MURI PERIMETRALI IN CA E PLINTI	20 giorni																																																		
18	REINTERRI FONDAZIONI	5 giorni																																																		
19	OPERE EDILI	30 giorni																																																		
20	INGHISAGGI MARCIAPIEDE	3 giorni																																																		
21	POSA NUOVI CORDOLI IN CALCESTRUZZO	3 giorni																																																		
22	POSA TNT MARCIAPIEDE	2 giorni																																																		
23	POSA RETE ELETTROSALDATA	2 giorni																																																		
24	GETTO CALDANA MARCIAPIEDE	3 giorni																																																		
25	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	30 giorni																																																		
26	MONTAGGIO PALI TORRE FARO	12 giorni																																																		
27	LINEA DI ALIMENTAZIONE	8 giorni																																																		
28	CORPI ILLUMINANTI	8 giorni																																																		
29	INFILAGGIO CAVI E COLLEGAMENTI	6 giorni																																																		
30	COLLAUDI E PUNTAMENTO FARI	4 giorni																																																		
31	OPERE DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO	58 giorni																																																	58 giorni	
32	DRENAGGIO ED ALLONTANAMENTO ACQUE	27 giorni																																																		
33	SCAVI PER REALIZZAZIONE CASSONETTI	3 giorni																																																		
34	POSA TUBAZIONI MICROFORATE PRIMARIE E SECONDARIE	10 giorni																																																		
35	POSA POZZETTI	5 giorni																																																		
36	POSA CANALE PREFABBRICATO PERIMETRALE	10 giorni																																																		
37	POZZETTO DIAFRAMMATO CON RELATIVO ALLACCIO	2 giorni																																																		
38	IMPIANTO DI IRRORAZIONE	15 giorni																																																		
39	SCAVO E POSA CISTERNA	2 giorni																																																		
40	ESTENDIMENTO LINEA ESISTENTE	2 giorni																																																		
41	NUOVO ANELLO IRRORAZIONE	8 giorni																																																		
42	POSA SOTTOQUADRO E RELATIVI ALLACCI ELETTRICI	2 giorni																																																		
43	POSA POZZETTI ED ELETTROVALVOLE	5 giorni																																																		
44	POSA IRRIGATORI	5 giorni																																																		
45	COLLEGAMENTI VARI	2 giorni																																																		
46	RECINZIONI PERIMETRALI IN RETE METALLICA uni en 13200-3	20 giorni																																																		
47	RETE H 250	20 giorni																																																		
48	RETE H 6M	15 giorni																																																		
49	MANTO IN ERBA SINTETICA	37 giorni																																																	37 giorni	
50	POSA GEODRENO	5 giorni																																																		
51	MASSICCIATA E SOTTOFONDO PER MANTO IN ERBA SINTETICA	15 giorni																																																		
52	POSA MANTO CAMPO PER DESTINAZIONE	15 giorni																																																	15 giorni	
53	POSA MANTO ESTERNO CAMPO PER DESTINAZIONE	5 giorni																																																	5 giorni	
54	OPERE DI FINITURA ESTERNE	2 giorni																																																		
55	TAPPETINI E RAPPEZZI	2 giorni																																																		
56	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE	1 giorno																																																		
57	RIMOZIONE APPRESTAMENTI E SISTEMAZIONI VARIE	1 giorno																																																		

Project: 05 Doc H - Crono layo  
Date: ven 09/11/18

Task

Split

Milestone

◆

Summary

▬ Project Summary

▬ Inactive Task

▬ Inactive Milestone

○

▬ Inactive Summary

▬ Manual Task

▬ Duration-only

▬ Manual Summary Rollup

▬ Manual Summary

▬ Start-only

▬ Finish-only

3

▬ External Task

▬ External Milestone

◇

▬ Deadline

◆

▬ Progress

▬ Manual Progress

▬

Page 1