



COMUNE DI BORGOSATOLLO PROVINCIA DI BRESCIA

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA RELATIVO
ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA
PRIMARIA DON MILANI, FINALIZZATO ALLA
RICHIESTA DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI
EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA

Progettista:
Arch. Orizio Marco Domenico



Nome attività		Durata
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE		52 g
Preparazione delle aree di cantiere		5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere		5 g
Apprestamenti del cantiere		48 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e		2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere		1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere		3 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso		6 g
Impianti di servizio del cantiere		4 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere		2 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere		2 g
Protezione delle postazioni di lavoro fisse		1 g
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni		1 g
SCAVI E RINTERRI		31 g
Scavo di sbancamento		4 g
Rinterrimento di scavo		3 g
OPERE STRUTTURALI		72 g
CEMENTO ARMATO		72 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi		5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione		6 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione		8 g
Impermeabilizzazione di pareti controterra		4 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione		12 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi		15 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione		11 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefab		12 g
Realizzazione di solaio in laterocemento in opera o prefabbric		14 g
NUOVE COSTRUZIONI		80 g
Impermeabilizzazione di coperture		5 g
Realizzazione di opere di lattoneria		5 g
Realizzazione di murature a cassa vuota		12 g
Realizzazione di divisori interni		9 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti		10 g
Realizzazione di impianto elettrico interno		10 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario		10 g
Formazione di massetto per pavimenti interni		7 g
Formazione intonaci interni (industrializzati)		10 g
Posa di serramenti esterni		12 g
Posa di pavimenti per interni		8 g
Posa di rivestimenti interni		6 g
Posa di serramenti interni		7 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali		10 g
Tinteggiatura di superfici esterne		9 g
Tinteggiatura di superfici interne		10 g
sistemazioni esterne		23 g
risagomatura e sistemazione del terreno circostante l'edificio		12 g
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare cementato		9 g
Messa a dimora di piante		4 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI		12 g
Rimozione di impianti		2 g
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali		2 g
Rimozione di serramenti esterni		2 g
Rimozione di serramenti interni		2 g
Rimozione di apparecchi igienico sanitari		1 g
Rimozione di corpi scaldanti		1 g
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita c		5 g
SMOBILIZZO CANTIERE		5 g
Smobilizzo del cantiere		5 g
LEGENDA Zona:		
Z1 = ZONA UNICA		
Z2 = vecchia scuola		
Z3 = nuovo edificio		