



COMUNE di DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
AI SENSI DEL TITOLO IV D. LGS. 81/2008 E S.M.I.
ADEGUATO ALL'ALLEGATO II DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 12/09/2014
(GU SERIE GENERALE N. 212 DEL 12/09/2014)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN
MARTINO DELLA BATTAGLIA

CUP H84H2200012006

PROGETTO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU
Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 – Investimenti 1.3

DESENZANO DEL GARDA (BS)_Loc. SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
- edificio ex scuola elementare - via Bonata n.03

DIAGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

.....
Committente

.....
RUP

.....
Impresa Esecutrice
(Timbro e Firma)

.....
CSP
(Timbro e Firma)

.....
CSE
(Timbro e Firma)

| | |
|------------|--|
| 03/06/2024 | |
| 0 | |

| Descrizione attività cardine | Categoria | Inizio | Numero di giorni |
|---|---------------|------------|------------------|
| FASE 1 ALLESTIMENTO CANTIERE | | | |
| Impianto di terra del cantiere | Rischio basso | 08/04/2024 | 2 |
| Impianto elettrico/idrico del cantiere | Rischio basso | 09/04/2024 | 1 |
| Montaggio gru | Rischio alto | 10/04/2024 | 1 |
| Smontaggio gru | | | |
| Ponteggi metallici, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H | Rischio medio | 11/04/2024 | 3 |
| Smontaggio di ponteggi fissi e mobili, impianto di cantiere e altre opere provvisoriali | | | |
| FASE 3 REALIZZAZIONE TERMOCAPPOTTO E OPERE CONNESSE | | | |
| Verifica e pulizia supporto | Rischio medio | 03/06/2024 | 3 |
| Fissaggio del profilo di partenza | Rischio basso | 06/06/2024 | 3 |
| Posa di lastre/pannelli | Rischio basso | 10/06/2024 | 6 |
| | Rischio basso | 17/06/2024 | 3 |
| Tassellatura cappotto | Rischio medio | 20/06/2024 | 3 |
| Rasatura (posa rasante) e Posa rete per cappotto | Rischio medio | 24/06/2024 | 6 |
| Intonaco di finitura | Rischio medio | 01/07/2024 | 6 |

[illegible]

